



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



Ofício Nº 026 /2023 - DEPTEC
2023

Igarapé Açu, 27 de Junho de

Ao Ilustríssimo Sr.

LEONARDO DA COSTA CARRERA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ASSUNTO: PARECER TÉCNICO À CERCA DA SOLICITAÇÃO DO PEDIDO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº204/2022, DA EMPRESA M R MATIAS DA SILVAL LTDA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Senhor Presidente;

Com os devidos cumprimentos, e em atenção à demanda apresentada pela Empresa **M R MATIAS DA SILVAL LTDA**, através do Ofício Nº001/2023, em que justifica o pedido de concessão do 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 204/2022, que trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE MOURA CARVALHO, localizada na Zona Rural do Município de Igarapé Açu Pará, baseando-se na cláusula de vigência deste Contrato, para que possa dar andamento e conseqüente concluir os serviços contratado. Declaramos serem pertinentes as alegações haja visto surgirem demandas extras aos serviços contratados e que só são revelados no momento em que se inicia a execução dos mesmos, requerendo assim tempo extra para que as soluções sejam aplicadas. Causando assim a necessidade de alteração no prazo definido no contrato

Dessa forma concluímos haver a necessidade de se estender o prazo para que o Objeto do Contrato seja cumprido.

Desde já renovamos votos de estima e consideração.

Dilson Cleber Tavares Melo
Departamento Técnico de Eng. E Arquitetura

Dilson Cleber Tavares Melo
Diretor do Departamento
de Engenharia e Arquitetura

Avenida Barão do Rio Branco, nº 3913 - Centro - Igarapé-Açu - PA
CNPJ nº 05.149.117/0001-55



M R CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 36.448.049/0001-59

OFÍCIO - Nº 01/2023
CONTRATO - Nº 204/2022
CONVENIO - 020/2022-SEDUC
PROCESSO ADMINISTRATIVO – 040/2022

À Prefeitura Municipal de Igarapé Açu/PA

ASSUNTO: Solicitação do 2º Aditivo de Prazo do Contrato Nº 204/2022, referente ao objeto do presente contrato é a contratação de empresa para reforma, adequação e ampliação da escola municipal de ensino fundamental João Batista de Moura Carvalho, localizada no município de Igarapé-Açu/PA, conforme o convenio 020/2022-SEDUC, firmado entre a secretaria de estado de educação e a Prefeitura municipal de Igarapé-Açu.

Honrado em cumprimentá-los, venho através deste solicitar que nos seja concedido o 2º **ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº204/2022**, celebrado entre a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IGARAPÉ-AÇU/PA**, CNPJ: 20.265.587/0001-78 e a **EMPRESA M R MATIAS DA SILVA LTDA**, CNPJ: Nº 36.448.049/0001-59, com vigência até o dia 30/06/2023 conforme 1º solicitação de aditivo de prazo e que tem como objeto, **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE MOURA CARVALHO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE IGARAPE-AÇU/PA, CONFORME O CONVENIO 020/2022-SEDUC, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-AÇU/PA**. Este 2º pedido de aditamento se faz necessário em decorrência de que a empresa M R MATIAS DA SILVA LTDA, executou percentual acima do estipulado para o período conforme cronograma físico, e por falta de aporte financeiro reduzimos as atividades desencadeando o vencimento do contrato, e por esta razão solicitamos mais 90 (noventa) dias para que nos possibilite a conclusão dos serviços já em andamento.

Sem mais renovo votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Igarapé - Açú, 26 de junho de 2023

M R MATIAS DA SILVA Assinado de forma digital por M
R MATIAS DA SILVA
LTDA:3644804900015 LTDA:36448049000159
9 Dados: 2023.06.26 11:02:17
-03'00'

MARIA RAIMUNDA MATIAS DA SILVA
CPF: 811659782-53 RG: 4683074 PC/PA
SÓCIA ADMINISTRADORA

M. R. MATIAS DA SILVA LTDA
AV BARÃO DO RIO BRANCO S/N, CENTRO – TEL: 91 98955-0045 – CEP: 68.725-000
CNPJ: 36.448.046/0001-59 INSC. ESTADUAL: 15.682.852-9
IGARAPÉ-AÇÚ – PARÁ
E-mail: m.r.matias.construtora@outlook.com

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ETAPAS	SERVIÇOS	%	PERÍODO						TOTAL (R\$)
			1º à 2º MÊS	3º à 4º MÊS	5º à 6º MÊS	7º MÊS (ADT)	8º MÊS (ADT)	9º MÊS (ADT)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100.00%						100.00%
		R\$	22,228.71						22,228.71
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	10.00%	17.00%	19.00%	20.00%	18.00%	16.00%	100.00%
		R\$	10,209.90	17,356.82	19,398.80	20,419.79	18,377.81	16,335.83	102,098.95
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	%	75.00%	25.00%					100.00%
		R\$	55,676.88	18,558.96					74,235.84
4	MOVIMENTO DE TERRA	%	75.00%	25.00%					100.00%
		R\$	24,256.72	8,085.57					32,342.29
5	FUNDAÇÕES	%	100.00%						100.00%
		R\$	54,268.79						54,268.79
6	ESTRUTURA	%		50.00%	50.00%				100.00%
		R\$		18,406.70	18,406.70				36,813.40
7	PAREDES E PAINÉIS	%		25.00%	50.00%		25.00%		100.00%
		R\$		22,177.99	44,355.98		22,177.99		88,711.95
8	COBERTURA	%	25.00%	30.00%		30.00%	15.00%		100.00%
		R\$	252,990.43	303,588.51		303,588.51	151,794.26		1,011,961.70
9	IMPERMEABILIZAÇÕES/TRATAMENTOS	%	100.00%						100.00%
		R\$	12,559.76						12,559.76
10	ESQUADRIAS	%					75.00%	25.00%	100.00%
		R\$					101,906.33	33,968.78	135,875.10
11	REVESTIMENTOS	%		16.67%	33.33%	33.33%	16.67%		100.00%
		R\$		26,683.98	53,351.94	53,351.94	26,683.98		160,071.84
12	SOLEIRAS E PEITORIS	%				100.00%			100.00%
		R\$				15,852.23			15,852.23
13	PISOS	%	20.00%	25.00%	25.00%	25.00%	5.00%		100.00%
		R\$	58,648.78	73,310.97	73,310.97	73,310.97	14,662.19		293,243.88
14	FORRO	%				100.00%			100.00%
		R\$				71,071.11			71,071.11
15	PINTURA	%				33.34%	33.33%	33.33%	100.00%
		R\$				82,547.50	82,522.74	82,522.74	247,592.98
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.66%	16.66%	100.00%
		R\$	49,499.47	49,499.47	49,499.47	49,499.47	49,469.78	49,469.78	296,937.43
17	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA	%			25.00%			75.00%	100.00%
		R\$			3,596.64			10,789.93	14,386.57
18	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	%				70.00%	30.00%		100.00%
		R\$				45,449.40	19,478.32		64,927.72
19	INST. HIDROSSANITÁRIAS	%	33.34%	33.33%	33.33%				100.00%
		R\$	45,700.59	45,686.89	45,686.89				137,074.37
20	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO	%					100.00%		100.00%
		R\$					1,550.76		1,550.76
21	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	%					100.00%		100.00%
		R\$					23,567.58		23,567.58
22	SERRALHERIA	%					100.00%		100.00%
		R\$					56,464.05		56,464.05
23	ELEMENTOS DE ESCOLAS	%					100.00%		100.00%
		R\$					860.46		860.46
24	PEQUENAS OBRAS	%		100.00%					100.00%
		R\$		18,624.65					18,624.65
25	OUTROS ELEMENTOS	%				50.00%	50.00%		100.00%
		R\$				10,597.12	10,597.12		21,194.24
26	URBANIZAÇÃO	%					100.00%		100.00%
		R\$					171,108.42		171,108.42
27	LIMPEZA FINAL	%						100.00%	100.00%
		R\$					17,471.14		17,471.14
PERCENTUAL SIMPLES		%	10.07%	17.72%	19.20%	20.23%	17.26%	15.53%	
PERCENTUAL ACUMULADO		%	10.07%	27.79%	46.99%	67.22%	84.47%	100.00%	100.00%
VALOR TOTAL SIMPLES		R\$	320,489.83	563,942.18	611,195.90	644,019.82	549,263.29	494,184.90	
VALOR TOTAL ACUMULADO		R\$	320,489.83	884,432.01	1,495,627.91	2,139,647.73	2,688,911.02	3,183,095.92	3,183,095.92

MARIA RAIMUNDA MATIAS DA SILVA
CPF: 811659782-53 RG: 4683074 PC/PA
SÓCIA ADMINISTRADORA

MARIA RAIMUNDA MATIAS DA SILVA:8116597825
Assinado de forma digital por MARIA RAIMUNDA MATIAS DA SILVA:81165978253
Dados: 2023.06.26 15:13:36 -03'00'