



Secretaria Municipal de Obras
 Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu
 Avenida Barão do Rio Branco Centro
 Fone: (91) 3441-1312 CEP -68725.000



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (DESEMBOLSO)

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL	%
01	Serviços Preliminares	100% R\$ 20.804,19				100% R\$ 20.804,19	7,94%
02	Demolições e Retiradas	100% R\$ 12.449,31				100% R\$ 12.449,31	4,75%
03	Vedação	100% R\$ 13.408,47				100% R\$ 13.408,47	5,12%
04	Revestimento		70% R\$ 33.112,30	30% R\$ 14.190,98		100% R\$ 47.303,28	18,05%
05	Pavimentação		40% R\$ 15.621,96	60% R\$ 23.432,93		100% R\$ 39.054,89	14,90%
06	Cobertura	30% R\$ 10.477,01	70% R\$ 24.446,36			100% R\$ 34.923,36	13,33%
07	Esquadrias			60% R\$ 13.763,44	40% R\$ 9.175,63	100% R\$ 22.939,07	8,75%
08	Pintura			70% R\$ 18.300,08	30% R\$ 7.842,89	100% R\$ 26.142,98	9,98%
09	Instalações Hidráulicas				100% R\$ 5.203,35	100% R\$ 5.203,35	1,99%
10	Louças e acessórios			60% R\$ 7.330,98	40% R\$ 4.887,32	100% R\$ 12.218,30	4,66%
11	Instalações Sanitárias				100% R\$ 9.366,10	100% R\$ 9.366,10	3,57%
12	Instalações Elétricas			60% R\$ 10.324,18	40% R\$ 6.882,79	100% R\$ 17.206,97	6,57%
13	Serviços Finais				100% R\$ 1.006,86	100% R\$ 1.006,86	0,38%
	PARCIAIS SIMPLES	R\$ 57.138,97	R\$ 73.180,61	R\$ 87.342,60	R\$ 44.364,93	R\$ 262.027,12	100,00%
	PERCENTUAIS SIMPLES	21,81%	27,93%	33,33%	16,93%	100,00%	
	PARCIAIS ACUMULADAS	R\$ 57.138,97	R\$ 130.319,58	R\$ 217.662,18	R\$ 262.027,11		
	PERCENTUAIS ACUMULADOS	21,81%	49,74%	83,07%	100,00%		