



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO  
CNPJ Nº 05.149.117/0001-55

<b>Obra:</b> Recuperação e Pavimentação Asfáltica e Calçamento <b>Município:</b> Igarapé-Açu - Pará	<b>Base:</b>	SICRO	jan/20	SINAPI	jan/20
				SEDOP	abr/20
	<b>BDI:</b>	28%	<b>VALOR:</b>	<b>2.888.348,15</b>	

<b>CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO</b>								
ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAL
		15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	
1	Serviços Preliminares	100%						R\$ 24.748,83
			R\$ 24.748,83					
2	Movimentação de Terra	100%						R\$ 21.233,13
			R\$ 21.233,13					
3	Terraplanagem	30%		70%				R\$ 83.998,52
			R\$ 25.199,56	R\$ 58.798,96				
4	Drenagem, Caixas e Tubulações			40%		60%		R\$ 307.765,17
				R\$ 123.106,07		R\$ 153.882,58		
5	Pavimentação			40%		60%		R\$ 2.388.040,14
				R\$ 955.216,06		R\$ 1.432.824,08		
6	Sinalização, Dispositivos de Segurança					100%		R\$ 9.584,23
						R\$ 9.584,23		
7	Limpeza Geral					100%		R\$ 52.978,13
						R\$ 52.978,13		
<b>TOTAL DO MÊS</b>		R\$ 71.181,52		R\$ 1.137.121,09		R\$ 1.649.269,02		<b>R\$ 2.888.348,15</b>
<b>TOTAL ACUMULADO (%)</b>		5%		38%		57%		100%

Igarapé-Açu/PA, 04 de Setembro de 2020

\_\_\_\_\_  
CARLA GISELE DE SOUZA MARTINS  
CAU/PA: A62713-5  
Diretora de Departamento I  
Decreto Municipal Nº 203/2019  
Arquiteta e Urbanista – Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu