



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



Ofício N° 035 /20223 - DEPTEC

Igarapé Açu, 22 de Setembro de 2023

Ao Ilustríssimo Sr.

LEONARDO DA COSTA CARRERA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO




ASSUNTO: PARECER TÉCNICO À SOLICITAÇÃO DO PEDIDO DO 4º ADITIVO DE PRAZO PARA O CONTRATO Nº156/2022, DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº 004/2023 DA EMPRESA RODOTERRA Ltda.

Senhor Presidente;

Com os devidos cumprimentos, e analisando as alegações apresentadas pela Empresa RODOTERRA Ltda, justificadas através do Ofício Nº004/2023, em que ressalta o **não cumprimento do Objeto do Contrato Nº 156/2022, que trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS RURAIS DE IGARAPÉ AÇU, conforme Convênio Nº 908563/2020, firmado entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura Municipal de Igarapé Açu**, confirmamos ter havido um atraso no andamento da Obra em função de a Prefeitura não ter conseguido liberar a totalidade da área a ser construída, já que a parte de drenagem ficou a cargo da mesma e a evolução do Cronograma de Obras da Empresa depende diretamente dos serviços sob a responsabilidade do Município.

Dessa forma concluímos pela necessidade de se estender o prazo por mais 90 dias para que o Objeto do Contrato seja cumprido.

Desde já renovamos votos de estima e consideração.


Dilson Cleber Tavares Melo
Departamento Técnico de Eng. E Arquitetura3

Dilson Cleber Tavares Melo
Diretor do Departamento
de Engenharia e Arquitetura
Decreto nº 020/2023-GP/PMI



OFICIO Nº 004/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ AÇÚ


A SUA SENHORIA O SR.

NORMANDO MENEZES DE SOUZA

Prezado Sr.

Servimo-nos do presente para apresentar a solicitação de aditivo de prazo para PAVIMENTAÇÃO EM VIAS RURAIS COM CBUQ NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU/PA, CONFORME O CONVÊNIO Nº 908563/2020, FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU, no município de Igarapé-Açu.

Atenciosamente,



Rodoterra LTDA

Cnpj: 83.933.945/0001-93

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO

OFICIO Nº 004/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ AÇÚ

A SUA SENHORIA O SR.

NORMANDO MENEZES DE SOUZA




Assunto: Solicitação de ADITIVO do contrato nº Nº 156/2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS RURAIS COM CBUQ, CONFORME O CONVÊNIO Nº 908563/2020, FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU.

Objetivo: O presente relatório tem como objetivo solicitar o aditivo de prazo para o contrato acima descrito.

Prezado Sr.

Considerando a previsão do término da vigência do contrato supra referido prevista para o dia 28 de SETEMBRO de 2023. Considerando-as que houve um atraso por conta da prefeitura ter retardado o início das obras de drenagem e terraplanagem, que ficou sobre sua responsabilidade, ocasionando a não conclusão dos serviços no prazo estipulado no cronograma. Desta forma, será necessário adicionar um prazo de 90 (noventa) dias para EXECUÇÃO DA OBRA E VIGÊNCIA CONTRATUAL que necessita estar válido até a entrega definitiva da obra com qualidade e eficiência. É nossa justificativa.

Santa Izabel do Pará, 21 de SETEMBRO de 2023.



Rodoterra LTDA

Cnpj: 83.933.945/0001-93

Item	Descrição	Valor (R\$)	DESCRIÇÃO DO LOTE											
			PAVIMENTAÇÃO EM VIAS RURAIS DE IGARAPÉ-ACU VILA SÃO LUIS, VILA SÃO JORGE, VILA CURU											
			02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	
			% Período	% Período	% Período	% Período	% Período	% Período	% Período	% Período	% Período	% Período	% Período	
1.	PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS RURAIS DE IGARAPÉ-ACU VILA SÃO LUIS, VILA SÃO JORGE, VILA CURU		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 49.204,08	28,30%	28,30%	28,30%	28,30%	28,30%	28,30%	28,30%	28,30%	28,30%	28,30%	28,30%	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	R\$ 609.245,38	35,70%	35,70%	35,70%	35,70%	35,70%	35,70%	35,70%	35,70%	35,70%	35,70%	35,70%	
1.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 110.659,50	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	
1.4.	ACESSIBILIDADE	R\$ 634.868,35	38,40%	38,40%	38,40%	38,40%	38,40%	38,40%	38,40%	38,40%	38,40%	38,40%	38,40%	
1.5.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	R\$ 12.430,85	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	
1.6.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 83.629,14	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
Totais		1.780.103,40												
	Período		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	Acumulado		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	valor		R\$ 175.722,23	R\$ 158.949,53	R\$ 159.949,53	R\$ 252.415,38	R\$ 252.415,38	R\$ 191.442,81	R\$ 97.956,05	R\$ 97.956,05	R\$ 191.442,81	R\$ 16.899,05	R\$ 16.899,05	
	valor		R\$ 175.722,23	R\$ 334.671,76	R\$ 493.621,29	R\$ 746.037,68	R\$ 998.452,06	R\$ 1.287.897,00	R\$ 1.385.848,75	R\$ 1.483.694,70	R\$ 1.581.769,65	R\$ 1.774.203,49	R\$ 1.780.103,40	

Semita Izabel do Patá, 21 de SETEMBRO de 2023.

ADRIANA KATIE
LOBATO DE
OLIVEIRA:48338532215

Assinado de forma digital por
ADRIANA KATIE
LOBATO DE
OLIVEIRA:48338532215

LUCAS DE OLIVEIRA
LIMA:01992461228

Assinado de forma digital por
LUCAS DE OLIVEIRA
LIMA:01992461228

Adriana Katie Lobato de Oliveira
CPF: 483 385 322-15

LUCAS DE OLIVEIRA LIMA
CPF: 019 924 612-28

