



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



Ofício N° 042 /20223 - DEPTec

Igarapé Açu, 21 de Dezembro de 2023

Ao Ilustríssimo Sr.

LEONARDO DA COSTA CARRERA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO



ASSUNTO: PARECER TÉCNICO À SOLICITAÇÃO DO PEDIDO DO 5º ADITIVO DE PRAZO PARA O CONTRATO N°156/2022, DE ACORDO COM O OFÍCIO N° 006/2023 DA EMPRESA RODOTERRA Ltda.


Senhor Presidente;



Com os devidos cumprimentos, estamos encaminhando, à Vossa Senhoria, Ofício N°006/2023, da Empresa RODOTERRA Ltda, do dia 20 de Dezembro de 2023, no qual solicita Aditivo de Prazo para o Contrato N° 156/2022, **que trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS RURAIS DE IGARAPÉ AÇU, conforme Convênio N° 908563/2020, firmado entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura Municipal de Igarapé Açu, onde ressalta o não cumprimento do prazo contratual e decorrência de a Prefeitura tardar em liberar a totalidade da área a ser construída, o que impactou diretamente no descumprimento, o que confirmamos ser verídica a afirmação.**

Dessa forma concluímos pela necessidade de se estender o prazo por mais 90 dias para que o Objeto do Contrato seja cumprido.

Desde já renovamos votos de estima e consideração.


Dilson Cleber Tavares Melo
Departamento Técnico de Eng. E Arquitetura3

Dilson Cleber Tavares Melo
Diretor do Departamento
de Engenharia e Arquitetura
Decreto nº 020/2023-GP/PMI

OFICIO Nº 006/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ AÇÚ

A SUA SENHORIA O SR.

NORMANDO MENEZES DE SOUZA



Prezado Sr.

Servimo-nos do presente para apresentar a solicitação de aditivo de prazo para PAVIMENTAÇÃO EM VIAS RURAIS COM CBUQ NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU/PA, CONFORME O CONVÊNIO Nº 908563/2020, FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU, no município de Igarapé-Açú.

Atenciosamente,



RODOTERRA Assinado de forma
digital por RODOTERRA
LTDA:83933 LTDA:83933945000193
945000193 Dados: 2023.12.20
05:16:28 -03'00'

Rodoterra LTDA

Cnpj: 83.933.945/0001-93

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO

OFICIO Nº 006/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ AÇÚ

A SUA SENHORIA O SR.

NORMANDO MENEZES DE SOUZA



Assunto: Solicitação de ADITIVO do contrato nº Nº 156/2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS RURAIS COM CBUQ, CONFORME O CONVÊNIO Nº 908563/2020, FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU.

Objetivo: O presente relatório tem como objetivo solicitar o aditivo de prazo para o contrato acima descrito.

Prezado Sr.

Considerando a previsão do término da vigência do contrato supra referido prevista para o dia 29 de DEZEMBRO de 2023. Considerando-as que houve um atraso por conta da prefeitura ter retardado o início das obras de drenagem e terraplanagem, que ficou sobre sua responsabilidade, ocasionando a não conclusão dos serviços no prazo estipulado no cronograma. Desta forma, será necessário adicionar um prazo de 90 (noventa) dias para EXECUÇÃO DA OBRA E VIGÊNCIA CONTRATUAL que necessita estar válido até a entrega definitiva da obra com qualidade e eficiência. É nossa justificativa.

Santa Izabel do Pará, 20 de DEZEMBRO de 2023.

RODOTERRA Assinado de forma
digital por RODOTERRA
LTDA:839339 LTDA:83933945000193
45000193 Dados: 2023.12.20
05:16:39 -03'00'

Rodoterra LTDA

Cnpj: 83.933.945/0001-93

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE GARAPÊ-ACU/PA

DESCRIÇÃO DO LOTE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS RURAIS DE GARAPÊ-ACU VILA SÃO JORGE VILA CURI)																	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 41.404,08	% Período: 100,00%	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24			
1.2	PAVIMENTAÇÃO EM CBUA	R\$ 802.245,28	% Período: 20,00%	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24			
1.3	DRENAÇÃO SUPERFICIAL	R\$ 121.848,06	% Período: 20,00%	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24			
1.4	ACESSIBILIDADE	R\$ 301.488,95	% Período: 10,00%	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24			
1.5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	R\$ 12.430,95	% Período: 6,67%	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24			
1.6	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 52.829,14	% Período: 6,67%	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24			
Total:	1.320.103,40			9,27%	8,83%	8,83%	14,05%	14,05%	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	2,81%	2,81%	0,87%	
				174.828,41	158.056,71	158.056,71	251.542,56	251.542,56	71.062,13	71.062,13	71.062,13	71.062,13	71.062,13	71.062,13	71.062,13	71.062,13	71.062,13	71.062,13	83.248,95	83.248,95	16.006,13
				0,77%	18,00%	27,43%	41,46%	35,53%	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	6,34%	6,34%	1,21%
				174.828,41	332.884,12	490.939,83	742.482,39	994.024,95	1.071.087,08	1.148.149,21	1.225,21,34	1.302.272,47	1.479.258,61	1.656.244,74	1.833.230,87	1.910,218,07	1.987,204,27	1.774.087,27	1.774.087,27	1.774.087,27	1.774.087,27

Santa Izabel do Pará, 20 de DEZEMBRO de 2023.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. *183*
Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. *183*
Rubrica

ADRIANA KATIE
LOBATO DE
OLIVEIRA-48338532715
Avenida de forma digital por
ADRIANA KATIE LOBATO DE
OLIVEIRA-48338532715
Cidade: 20231120 11:50:43 -03'00"

Adriana Katie Lobato de Oliveira
CPF: 483.385.322-15

LUCAS DE OLIVEIRA
LIMA-01992461228
Avenida de forma digital por
LUCAS DE OLIVEIRA
LIMA-01992461228
Cidade: 20231120 13:50:50 -03'00"

LUCAS DE OLIVEIRA LIMA
CPF: 019.924.612-28