



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



Ofício N° 011/2024 - DEPTEC

Igarapé Açu, 21 de Março de 2024



Ao Ilustríssimo Sr.

DARLAN WELKSON COSTA SILVA

AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ASSUNTO: ENVIO DO OFÍCIO DE N°001/2024, DA EMPRESA RODOTERRA, SOLICITANDO ADITIVO DE PRAZO PARA O CONTRATO N°156/2022.

Prezado Senhor;

Com os devidos cumprimentos estamos enviando à Vossa Senhoria Ofício de N° 001/2024, da Empresa **RODOTERRA LTDA** em que encaminha pedido de Aditivo de Prazo, por 180, (CENTO E OITENTA) dias para o Contrato N° 156/2022, Objeto do Convênio N° 908563/2020- firmado entre a **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ AÇU/PA** que trata da **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS RURAIS COM CBUQ**, no Município de Igarapé açu/PARÁ, em que alega retardo das demandas municipais, o que inviabilizou o cumprimento do prezo determinado.

Sendo assim, diante das alegações confirmadas pela equipe do Departamento de Engenharia, somos de acordo com a autorização de um Aditivo de Prazo para que a Empresa possa concluir os serviços para entrega da Obra.

Desde já renovamos votos de estima e consideração.

Dilson Cleber Tavares Melo
Departamento Técnico de Eng. E Arquitetura

Dilson Cleber Tavares Melo
Diretor do Departamento
de Engenharia e Arquitetura
Decreto nº 020/2023-GP/PMI



OFICIO Nº 001/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ AÇÚ

A SUA SENHORIA O SR.

NORMANDO MENEZES DE SOUZA

Prezado Sr.

Servimo-nos do presente para apresentar a solicitação de aditivo de prazo para PAVIMENTAÇÃO EM VIAS RURAIS COM CBUQ NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU/PA, CONFORME O CONVÊNIO Nº 908563/2020, FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU, no município de Igarapé-Açú.

Atenciosamente,

RODOTERRA Assinado de forma
digital por RODOTERRA
LTDA:83933 LTDA:83933945000193
945000193 Dados: 2024.03.20
11:54:48 -03'00'

Rodoterra LTDA

Cnpj: 83.933.945/0001-93



SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO

OFICIO Nº 001/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ AÇÚ

A SUA SENHORIA O SR.

NORMANDO MENEZES DE SOUZA

Assunto: Solicitação de ADITIVO do contrato nº Nº 156/2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS RURAIS COM CBUQ, CONFORME O CONVÊNIO Nº 908563/2020, FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU.

Objetivo: O presente relatório tem como objetivo solicitar o aditivo de prazo para o contrato acima descrito.

Prezado Sr.

Considerando a previsão do término da vigência do contrato supra referido prevista para o dia 29 de MARÇO de 2024. Considerando-as que houve um atraso por conta das chuvas, e de a prefeitura ter retardado o início das obras de drenagem e terraplanagem, que ficou sobre sua responsabilidade, ocasionando a não conclusão dos serviços no prazo estipulado no cronograma. Desta forma, será necessário adicionar um prazo de 180 (cento e oitenta) dias para EXECUÇÃO DA OBRA E VIGÊNCIA CONTRATUAL que necessita estar válido até a entrega definitiva da obra com qualidade e eficiência. É nossa justificativa.

Santa Izabel do Pará, 20 de MARÇO de 2024.

RODOTERRA
LTDA:839339450
00193

Assinado de forma digital por
RODOTERRA
LTDA:83933945000193
Dados: 2024.03.20 11:55:01
-03'00'

Rodoterra LTDA

Cnpj: 83.933.945/0001-93

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU

Apelido do Empreendimento
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU/PA

DESCRIÇÃO DO LOTE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:		PAVIMENTAÇÃO EM VIAS RURAIS DE IGARAPÉ-AÇU (VILA SÃO LUIS, VILA SÃO JORGE, VILA CURÍ)												20							
			%	Período	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19
1	PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS SÃO LUIS, SA				07/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
			5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
1.1	SERVÇOS PRELIMINARES	R\$ 49.404,08																						
1.2	PAVIMENTAÇÃO EM CBUU	R\$ 509.245,28																						
1.3	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 130.525,50																						
1.4	ACESSIBILIDADE	R\$ 934.865,55																						
1.5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	R\$ 12.430,85																						
1.6	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 53.629,14																						
	Total	1.790.103,40																						
			17,94%	10,59%	10,64%	10,59%	10,59%	10,59%	10,59%	10,59%	10,59%	10,59%	10,59%	10,59%	10,59%	10,59%	10,59%	10,59%	10,59%	10,59%	10,59%	10,59%	10,59%	10,59%
	Período	valor	R\$ 321.690,67	R\$ 277.556,91	R\$ 190.577,28	R\$ 189.855,17	R\$ 189.655,17	R\$ 189.655,17	R\$ 189.655,17	R\$ 189.655,17	R\$ 189.655,17	R\$ 189.655,17	R\$ 189.655,17	R\$ 189.655,17	R\$ 189.655,17	R\$ 189.655,17	R\$ 189.655,17	R\$ 189.655,17	R\$ 189.655,17	R\$ 189.655,17	R\$ 189.655,17	R\$ 189.655,17	R\$ 189.655,17	R\$ 189.655,17
	%	Acumulado	17,94%	33,44%	44,09%	54,68%	65,27%	75,87%	86,46%	97,05%	107,64%	118,23%	128,82%	139,41%	150,00%	160,59%	171,18%	181,77%	192,36%	202,95%	213,54%	224,13%	234,72%	245,31%
			R\$ 321.090,67	R\$ 598.647,58	R\$ 789.174,86	R\$ 978.830,03	R\$ 1.169.485,19	R\$ 1.359.140,36	R\$ 1.548.795,53	R\$ 1.738.450,70	R\$ 1.928.105,87	R\$ 2.117.761,04	R\$ 2.307.416,21	R\$ 2.497.071,38	R\$ 2.686.726,55	R\$ 2.876.381,72	R\$ 3.066.036,89	R\$ 3.255.692,06	R\$ 3.445.347,23	R\$ 3.635.002,40	R\$ 3.824.657,57	R\$ 4.014.312,74	R\$ 4.203.967,91	R\$ 4.393.623,08
			17,94%	33,44%	44,09%	54,68%	65,27%	75,87%	86,46%	97,05%	107,64%	118,23%	128,82%	139,41%	150,00%	160,59%	171,18%	181,77%	192,36%	202,95%	213,54%	224,13%	234,72%	245,31%
			R\$ 189.973,71	R\$ 379.947,42	R\$ 569.921,13	R\$ 759.894,84	R\$ 949.868,55	R\$ 1.139.842,26	R\$ 1.329.815,97	R\$ 1.519.789,68	R\$ 1.709.763,39	R\$ 1.899.737,10	R\$ 2.089.710,81	R\$ 2.279.684,52	R\$ 2.469.658,23	R\$ 2.659.631,94	R\$ 2.849.605,65	R\$ 3.039.579,36	R\$ 3.229.553,07	R\$ 3.419.526,78	R\$ 3.609.500,49	R\$ 3.799.474,20	R\$ 3.989.447,91	R\$ 4.179.421,62
			10,61%	21,22%	31,83%	42,44%	53,05%	63,66%	74,27%	84,88%	95,49%	106,10%	116,71%	127,32%	137,93%	148,54%	159,15%	169,76%	180,37%	190,98%	201,59%	212,20%	222,81%	233,42%
			R\$ 189.973,71	R\$ 379.947,42	R\$ 569.921,13	R\$ 759.894,84	R\$ 949.868,55	R\$ 1.139.842,26	R\$ 1.329.815,97	R\$ 1.519.789,68	R\$ 1.709.763,39	R\$ 1.899.737,10	R\$ 2.089.710,81	R\$ 2.279.684,52	R\$ 2.469.658,23	R\$ 2.659.631,94	R\$ 2.849.605,65	R\$ 3.039.579,36	R\$ 3.229.553,07	R\$ 3.419.526,78	R\$ 3.609.500,49	R\$ 3.799.474,20	R\$ 3.989.447,91	R\$ 4.179.421,62
			10,61%	21,22%	31,83%	42,44%	53,05%	63,66%	74,27%	84,88%	95,49%	106,10%	116,71%	127,32%	137,93%	148,54%	159,15%	169,76%	180,37%	190,98%	201,59%	212,20%	222,81%	233,42%
			R\$ 189.973,71	R\$ 379.947,42	R\$ 569.921,13	R\$ 759.894,84	R\$ 949.868,55	R\$ 1.139.842,26	R\$ 1.329.815,97	R\$ 1.519.789,68	R\$ 1.709.763,39	R\$ 1.899.737,10	R\$ 2.089.710,81	R\$ 2.279.684,52	R\$ 2.469.658,23	R\$ 2.659.631,94	R\$ 2.849.605,65	R\$ 3.039.579,36	R\$ 3.229.553,07	R\$ 3.419.526,78	R\$ 3.609.500,49	R\$ 3.799.474,20	R\$ 3.989.447,91	R\$ 4.179.421,62
			10,61%	21,22%	31,83%	42,44%	53,05%	63,66%	74,27%	84,88%	95,49%	106,10%	116,71%	127,32%	137,93%	148,54%	159,15%	169,76%	180,37%	190,98%	201,59%	212,20%	222,81%	233,42%

Santa Izabel do Pará, 20 de Março de 2024.

ADRIANA KATIE
LOBATO DE
OLIVEIRA:4833853215
 Assinado de forma digital por
 ADRIANA KATIE LOBATO DE
 OLIVEIRA:4833853215
 Dados: 2024.03.20 23:54:50 -03'00'

Adriana Katie Lobato de Oliveira
 CPF: 483.385.322-15

LUCAS DE OLIVEIRA
LIMA:01992461228
 Assinado de forma digital por
 LUCAS DE OLIVEIRA
 LIMA:01992461228
 Dados: 2024.03.20 23:54:35 -03'00'

LUCAS DE OLIVEIRA LIMA
 CPF: 019.924.612-28



(91) 99111-1111

registro@3dprojeto.com.br

 Endereço

 SAC no ADB, Santa Izabel/PA