



Prefeitura Municipal
de Igarapé-Açu

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBRA: REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE MOURA CARVALHO
LOCALIZAÇÃO : IGARAPÉ-AÇU - PARÁ / Coord: -1°9'7.263"S - 47°30'25.17977"W
DATA DE ELABORAÇÃO: JANEIRO DE 2022

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	MESES						TOTAL
		1	2	3	4	5	6	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		24.181,44						R\$ 24.181,44
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	10,00%	17,00%	19,00%	20,00%	18,00%	16,00%	100,00%
		10.209,45	17.356,07	19.397,96	20.418,91	18.377,02	16.335,13	R\$ 102.094,54
03	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	75,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		55.676,95	18.558,98					R\$ 74.235,93
04	MOVIMENTO DE TERRA	75,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		24.256,72	8.085,57					R\$ 32.342,29
05	FUNDAÇÕES	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		54.272,73						R\$ 54.272,73
06	ESTRUTURA	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			22.972,04	22.972,04				R\$ 45.944,08
07	PAREDES E PAINÉIS	0,00%	25,00%	50,00%	0,00%	25,00%	0,00%	100,00%
			22.181,53	44.363,05		22.181,53		R\$ 88.726,11
08	COBERTURA	0,00%	25,00%	30,00%	30,00%	15,00%	0,00%	100,00%
			253.000,30	303.600,36	303.600,36	151.800,18		R\$ 1.012.001,20
09	IMPERMEABILIZAÇÕES/ TRATAMENTOS	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			12.562,98					R\$ 12.562,98
10	ESQUADRIAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	25,00%	100,00%
						101.912,20	33.970,74	R\$ 135.882,94
11	REVESTIMENTOS	0,00%	16,67%	33,33%	33,33%	16,67%	0,00%	100,00%
			26.683,19	53.366,36	53.366,36	26.683,18		R\$ 160.099,09



Prefeitura Municipal
de Igarapé-Açu

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBRA: REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE MOURA CARVALHO
LOCALIZAÇÃO : IGARAPÉ-AÇU - PARÁ / Coord: -1°9'7.263"S - 47°30'25.17977"W
DATA DE ELABORAÇÃO: JANEIRO DE 2022

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO								
12	SOLEIRAS E PEITORIS	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
					15.852,45			R\$ 15.852,45
13	PISOS	20,00%	25,00%	25,00%	25,00%	5,00%	0,00%	100,00%
		58.652,60	73.315,73	73.315,73	73.315,74	14.663,14		R\$ 293.262,94
14	FORRO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
						R\$ 71.071,11		R\$ 71.071,11
15	PINTURA	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
					82.537,61	82.537,61	82.537,62	R\$ 247.612,84
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%
		49.493,58	49.493,58	49.493,59	49.493,59	49.493,59	49.493,59	R\$ 296.961,52
17	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	75,00%	100,00%
				3.597,20			10.791,58	R\$ 14.388,78
18	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	0,00%	30,00%	100,00%
					45.454,50		19.480,50	R\$ 64.935,00
19	INST. HIDRO-SANITÁRIAS	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		45.697,80	45.697,80	45.697,79				R\$ 137.093,39
20	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
							1.550,88	R\$ 1.550,88
21	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
							23.749,90	R\$ 23.749,90
22	SERRALHERIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
							56.466,30	R\$ 56.466,30
23	ELEMENTOS DE ESCOLAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
							860,54	R\$ 860,54
25	PEQUENAS OBRAS	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			18.626,15					R\$ 18.626,15



Prefeitura Municipal
de Igarapé-Açu

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBRA: REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE MOURA CARVALHO
LOCALIZAÇÃO : IGARAPÉ-AÇU - PARÁ / Coord: -1°9'7.263"S - 47°30'25.17977"W
DATA DE ELABORAÇÃO: JANEIRO DE 2022

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

26	OUTROS ELEMENTOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
						10.597,26	10.597,26	R\$ 21.194,52
27	URBANIZAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
							171.127,04	R\$ 171.127,04
28	LIMPEZA FINAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
							17.471,14	R\$ 17.471,14
TOTAL SIMPLES		322.441,27	568.533,92	615.804,08	644.039,52	549.316,82	494.432,22	3.194.567,83
% SIMPLES		10,09%	17,80%	19,28%	20,16%	17,20%	15,48%	100,00%
TOTAL ACUMULADO		322.441,27	890.975,19	1.506.779,27	2.150.818,79	2.700.135,61	3.194.567,83	
% ACUMULADO		10,09%	27,89%	47,17%	67,33%	84,52%	100,00%	

Kimi Yano
Engenheira Civil
CREA 20454-D/PA