



Prefeitura Municipal
de Igarapé-Açu

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO ALVES RAMOS
LOCALIZAÇÃO : IGARAPÉ-AÇU - PARÁ / Coord: - 1°16'49.14"S - 47°35'34.32"O
DATA DE ELABORAÇÃO: JANEIRO DE 2022
REFERÊNCIAS: SEDOP - SETEMBRO DE 2021 E SINAPI - NOVEMBRO DE 2021 (DESONERADO)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
ITEM	DESCRIÇÃO	MESES						TOTAL
		1	2	3	4	5	6	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		17.609,35						R\$ 17.609,35
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	6,02%	12,11%	21,22%	24,67%	21,67%	14,31%	100,00%
		5.231,40	10.533,51	18.454,28	21.455,03	18.845,04	12.440,16	R\$ 86.959,42
03	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		47.424,37						R\$ 47.424,37
04	MOVIMENTO DE TERRA	75,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		4.621,05	1.540,35					R\$ 6.161,40
05	FUNDAÇÕES	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		25.796,11	25.796,11					R\$ 51.592,22
06	ESTRUTURA	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			22.537,49	45.074,97	22.537,49			R\$ 90.149,95
07	PAREDES E PAINÉIS	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			18.502,06	37.004,12	18.502,06			R\$ 74.008,24
08	COBERTURA	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%	0,00%	100,00%
				132.405,58	264.811,14	132.405,58		R\$ 529.622,30
09	IMPERMEABILIZAÇÕES/ TRATAMENTOS	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			20.893,93					R\$ 20.893,93
10	ESQUADRIAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	25,00%	100,00%
						56.730,52	18.910,17	R\$ 75.640,69
11	REVESTIMENTOS	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	33,34%	0,00%	100,00%
				63.483,83	63.483,83	63.502,87		R\$ 190.470,53



Prefeitura Municipal
de Igarapé-Açu

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO ALVES RAMOS
LOCALIZAÇÃO : IGARAPÉ-AÇU - PARÁ / Coord: - 1°16'49.14"S - 47°35'34.32"O
DATA DE ELABORAÇÃO: JANEIRO DE 2022
REFERÊNCIAS: SEDOP - SETEMBRO DE 2021 E SINAPI - NOVEMBRO DE 2021 (DESONERADO)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
12	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
						7.872,84		R\$ 7.872,84
13	PISOS	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	100,00%
			61.603,17	61.603,17	61.603,17	61.603,18		R\$ 246.412,69
14	FORRO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
						R\$ 44.178,93		R\$ 44.178,93
15	PINTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%	100,00%
						32.516,59	97.549,77	R\$ 130.066,36
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
		10.767,54	10.767,54	21.535,08	21.535,08	21.535,08	21.535,09	R\$ 107.675,41
17	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	75,00%	100,00%
				1.927,45			5.782,35	R\$ 7.709,80
18	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	0,00%	25,00%	100,00%
					28.096,88		9.365,62	R\$ 37.462,50
19	INST. HIDRO-SANITÁRIAS	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			48.294,84	48.294,84				R\$ 96.589,68
20	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
							1.033,92	R\$ 1.033,92
21	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
							21.777,02	R\$ 21.777,02
22	SERRALHERIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
							63.441,40	R\$ 63.441,40
23	ELEMENTOS DE ESCOLAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
							2.581,62	R\$ 2.581,62



Prefeitura Municipal
de Igarapé-Açu

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO ALVES RAMOS
LOCALIZAÇÃO : IGARAPÉ-AÇU - PARÁ / Coord: - 1°16'49.14"S - 47°35'34.32"O
DATA DE ELABORAÇÃO: JANEIRO DE 2022
REFERÊNCIAS: SEDOP - SETEMBRO DE 2021 E SINAPI - NOVEMBRO DE 2021 (DESONERADO)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
24	PEQUENAS OBRAS	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			18.626,15					R\$ 18.626,15
25	OUTROS ELEMENTOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
							4.658,81	R\$ 4.658,81
26	URBANIZAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
							18.209,69	R\$ 18.209,69
27	LIMPEZA FINAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
							7.710,38	R\$ 7.710,38
TOTAL SIMPLES		111.449,82	239.095,15	429.783,32	502.024,68	439.190,63	284.996,00	2.006.539,60
% SIMPLES		5,55%	11,92%	21,42%	25,02%	21,89%	14,20%	100,00%
TOTAL ACUMULADO		111.449,82	350.544,97	780.328,29	1.282.352,97	1.721.543,60	2.006.539,60	
% ACUMULADO		5,55%	17,47%	38,89%	63,91%	85,80%	100,00%	