



Prefeitura Municipal
de Igarapé-Açu

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CURI
LOCALIZAÇÃO : IGARAPÉ-AÇU - PARÁ / Coord: - 1°14'24.98"S - 47°35'59.33"O
DATA DE ELABORAÇÃO: JANEIRO DE 2022
REFERÊNCIAS: SEDOP - SETEMBRO DE 2021 E SINAPI - NOVEMBRO DE 2021 (DESONERADO)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
ITEM	DESCRIÇÃO	MESES						TOTAL
		1	2	3	4	5	6	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		17.609,35						R\$ 17.609,35
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	7,57%	14,24%	23,09%	20,03%	21,45%	13,62%	100,00%
		6.584,98	12.386,64	20.081,71	17.414,66	18.649,52	11.841,92	R\$ 86.959,42
03	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		18.060,11						R\$ 18.060,11
04	MOVIMENTO DE TERRA	75,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		20.355,03	6.785,01					R\$ 27.140,04
05	FUNDAÇÕES	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		36.198,56	36.198,57					R\$ 72.397,13
06	ESTRUTURA	0,00%	25,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			26.310,20	78.930,59				R\$ 105.240,79
07	PAREDES E PAINÉIS	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			16.709,60	33.419,15	16.709,60			R\$ 66.838,35
08	COBERTURA	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%	0,00%	100,00%
				75.979,13	151.958,25	75.979,12		R\$ 303.916,50
09	IMPERMEABILIZAÇÕES/ TRATAMENTOS	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			7.824,73					R\$ 7.824,73
10	ESQUADRIAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	25,00%	100,00%
						56.833,13	18.944,38	R\$ 75.777,51
11	REVESTIMENTOS	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	100,00%
				48.938,50	48.938,50	48.938,73		R\$ 146.815,73



Prefeitura Municipal
de Igarapé-Açu

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CURI
LOCALIZAÇÃO : IGARAPÉ-AÇU - PARÁ / Coord: - 1°14'24.98"S - 47°35'59.33"O
DATA DE ELABORAÇÃO: JANEIRO DE 2022
REFERÊNCIAS: SEDOP - SETEMBRO DE 2021 E SINAPI - NOVEMBRO DE 2021 (DESONERADO)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
12	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
						9.111,42		R\$ 9.111,42
13	PISOS	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	100,00%
			36.847,61	36.847,61	36.847,61	36.847,61		R\$ 147.390,44
14	FORRO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
						R\$ 44.967,20		R\$ 44.967,20
15	PINTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%	100,00%
						22.107,46	66.322,40	R\$ 88.429,86
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
			8.464,27	8.464,27	16.928,50	16.928,50	16.928,50	R\$ 84.642,54
17	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	75,00%	100,00%
				1.320,27			3.960,81	R\$ 5.281,08
18	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	0,00%	25,00%	100,00%
					18.731,25		6.243,75	R\$ 24.975,00
19	INST. HIDRO-SANITÁRIAS	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			44.400,50	44.400,51				R\$ 88.801,01
20	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
							775,44	R\$ 775,44
21	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
							17.383,51	R\$ 17.383,51
22	SERRALHERIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
							26.305,20	R\$ 26.305,20
23	ELEMENTOS DE ESCOLAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
							860,54	R\$ 860,54



Prefeitura Municipal
de Igarapé-Açu

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CURI
LOCALIZAÇÃO : IGARAPÉ-AÇU - PARÁ / Coord: - 1°14'24.98"S - 47°35'59.33"O
DATA DE ELABORAÇÃO: JANEIRO DE 2022
REFERÊNCIAS: SEDOP - SETEMBRO DE 2021 E SINAPI - NOVEMBRO DE 2021 (DESONERADO)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
24	ELEMENTOS ESPORTIVOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
							17.425,12	R\$ 17.425,12
25	PEQUENAS OBRAS	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			18.626,15					R\$ 18.626,15
26	OUTROS ELEMENTOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
							4.778,81	R\$ 4.778,81
27	URBANIZAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
							4.473,19	R\$ 4.473,19
28	LIMPEZA FINAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
							8.237,04	R\$ 8.237,04
TOTAL SIMPLES		107.272,30	214.553,28	356.845,97	307.528,37	330.362,69	204.480,61	1.521.043,21
% SIMPLES		7,05%	14,11%	23,46%	20,22%	21,72%	13,44%	100,00%
TOTAL ACUMULADO		107.272,30	321.825,58	678.671,55	986.199,92	1.316.562,61	1.521.043,21	
% ACUMULADO		7,05%	21,16%	44,62%	64,84%	86,56%	100,00%	