



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



Ofício N° 006/2024 - DEPTEC

Igarapé Açu, 12 de Fevereiro de 2024



Ao Ilustríssimo Sr.
DARLAN WELKSON COSTA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ASSUNTO: ENVIO DO OFÍCIO DE N° 04/2024, DA EMPRESA M. R. MATIAS DA SILVA LTDA. SOLICITANDO 4° ADITIVO DE PRAZO PARA O CONTRATO N°204/2022.

Prezado Senhor;

Com os devidos cumprimentos estamos enviando à Vossa Senhoria Ofício de N°04/2024, da Empresa **M.R. MATIAS DA SILVA LTDA** em que encaminha pedido de Aditivo de Prazo para o Contrato N° 204/2022, Objeto do Convênio N° 020/2022-SEDUC/PARÁ, que trata da **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE MOURA CARVALHO**, localizada na Vila São Luís, Município de Igarapé açu/PARÁ, sob a alegação, para o descumprimento do prazo determinado, de adequações à proposta inicial de projeto, um deles foi o caso do Projeto Contra incêndio, que precisou ser alterado dado o porte da Obra, o que enseja de tempo para a devida aprovação pelos Órgãos fiscalizadores. Sendo assim diante das alegações confirmadas pela equipe do Departamento de Engenharia, somos de acordo com a autorização de um Aditivo de Prazo para que a Empresa possa concluir os serviços para entrega da Obra.

Desde já renovamos votos de estima e consideração.


Dilson Cleber Tavares Melo
Departamento Técnico de Engenharia e Arquitetura
Diretor do Departamento
de Engenharia e Arquitetura
Decreto nº 020/2023-GP/PMI

OFÍCIO - Nº 04/2024
CONTRATO - Nº 204/2022
CONVENIO - 020/2022-SEDUC
PROCESSO ADMINISTRATIVO – 040/2022

À Prefeitura Municipal de Igarapé Açu/PA

ASSUNTO: Solicitação do 4º Aditivo de Prazo do Contrato Nº 204/2022, referente ao objeto do presente contrato é a contratação de empresa para reforma, adequação e ampliação da escola municipal de ensino fundamental João Batista de Moura Carvalho, localizada no município de Igarapé-Açu/PA, conforme o convenio 020/2022-SEDUC, firmado entre a secretaria de estado de educação e a Prefeitura municipal de Igarapé-Açu.

Honrado em cumprimentá-los, venho através deste solicitar que nos seja concedido o 4º ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº204/2022, celebrado entre a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IGARAPÉ-AÇU/PA , CNPJ: 20.265.587/0001-78 e a EMPRESA M R MATIAS DA SILVA LTDA, CNPJ: Nº 36.448.049/0001-59, com vigência até o dia 27/02/2024 conforme 3º solicitação de aditivo de prazo e que tem como objeto, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE MOURA CARVALHO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE IGARAPE-AÇU/PA, CONFORME O CONVENIO 020/2022-SEDUC, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-AÇU/PA. Este 4º pedido de aditamento se faz necessário em decorrência de que a empresa M R MATIAS DA SILVA LTDA, detectou a necessidade de ajustes entre parte técnica contratada e setor principal de engenharia da prefeitura municipal de Igarapé Açu(contratante), onde houve a coerência de ajuste de alguns serviços necessários construídos e a construir. Assim sendo, solicito o prazo de mais 180(Cento e Oitenta Dias), para planejamento e conclusão da obra.

Sem mais renovo votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Igarapé - Açu, 09 de fevereiro de 2024

MARIA RAIMUNDA
MATIAS DA
SILVA:81165978253

Assinado de forma digital por
MARIA RAIMUNDA MATIAS DA
SILVA:81165978253
Dados: 2024.02.09 11:55:41
-03'00'

MARIA RAIMUNDA MATIAS DA SILVA
CPF: 811659782-53 RG: 4683074 PC/PA
SÓCIA ADMINISTRADORA

M. R. MATIAS DA SILVA LTDA
AV BARÃO DO RIO BRANCO S/N, CENTRO – TEL: 91 98955-0045 – CEP: 68.725-000
CNPJ: 36.448.046/0001-59 INSC. ESTADUAL: 15.682.852-9
IGARAPÉ-AÇU – PARÁ
E-mail: m.r.matias.construtora@outlook.com

M R MATIAS
DA SILVA
LTDA:36448
049000159

Assinado de forma
digital por M R MATIAS
DA SILVA
LTDA:36448049000159
Dados: 2024.02.09
11:56:02 -03'00'



M R CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 36.448.049/0001-59



TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022

OBRA: REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE MOURA CARVALHO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ETAPAS	SERVIÇOS	%	PERÍODO						TOTAL(R\$)
			1º à 14º MÊS	14 ºMÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	% R\$	100.00% 22,228.71						100.00% 22,228.71
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	% R\$	50.00% 51,049.48	10.00% 10,209.90	10.00% 10,209.90	10.00% 10,209.90	10.00% 10,209.90	10.00% 10,209.90	100.00% 102,098.95
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	% R\$	100.00% 74,235.84						100.00% 74,235.84
4	MOVIMENTO DE TERRA	% R\$	100.00% 32,342.29						100.00% 32,342.29
5	FUNDAÇÕES	% R\$	100.00% 54,268.79						100.00% 54,268.79
6	ESTRUTURA	% R\$	100.00% 36,813.40						100.00% 36,813.40
7	PAREDES E PAINÉIS	% R\$	75.00% 66,533.96			25.00% 22,177.99			100.00% 88,711.95
8	COBERTURA	% R\$	95.00% 961,363.62		5.00% 50,598.09				100.00% 1,011,961.70
9	IMPERMEABILIZAÇÕES/TRATAMENTOS	% R\$	100.00% 12,559.76						100.00% 12,559.76
10	ESQUADRIAS	% R\$	65.00% 88,318.82	15.00% 20,381.27	20.00% 27,175.02				100.00% 135,875.10
11	REVESTIMENTOS	% R\$	100.00% 160,071.84						100.00% 160,071.84
12	SOLEIRAS E PEITORIS	% R\$	100.00% 15,852.23						100.00% 15,852.23
13	PISOS	% R\$	60.00% 175,946.33	20.00% 58,648.78	20.00% 58,648.78				100.00% 293,243.88
14	FORRO	% R\$		50.00% 35,535.56	50.00% 35,535.56				100.00% 71,071.11
15	PINTURA	% R\$	68.00% 168,363.23					32.00% 79,229.75	100.00% 247,592.98
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	% R\$	18.00% 53,448.74	18.00% 53,448.74	16.00% 47,509.99	16.00% 47,509.99	16.00% 47,509.99	16.00% 47,509.99	100.00% 296,937.43
17	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA	% R\$			25.00% 3,596.64			75.00% 10,789.93	100.00% 14,386.57
18	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	% R\$	100.00% 64,927.72						100.00% 64,927.72
19	INST. HIDROSSANITÁRIAS	% R\$	40.00% 54,829.75	30.00% 41,122.31	30.00% 41,122.31				100.00% 137,074.37
20	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO	% R\$						100.00% 1,550.76	100.00% 1,550.76
21	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	% R\$						100.00% 23,567.58	100.00% 23,567.58
22	SERRALHERIA	% R\$						100.00% 56,464.05	100.00% 56,464.05
23	ELEMENTOS DE ESCOLAS	% R\$						100.00% 860.46	100.00% 860.46
24	PEQUENAS OBRAS	% R\$						100.00% 18,624.65	100.00% 18,624.65
25	OUTROS ELEMENTOS	% R\$					50.00% 10,597.12	50.00% 10,597.12	100.00% 21,194.24
26	URBANIZAÇÃO.	% R\$	50.00% 85,554.21					50.00% 85,554.21	100.00% 171,108.42
27	LIMPEZA FINAL	% R\$						100.00% 17,471.14	100.00% 17,471.14
PERCENTUAL SIMPLES			68.45%	6.89%	8.62%	2.51%	2.15%	11.39%	
PERCENTUAL ACUMULADO			68.45%	75.34%	83.96%	86.47%	88.61%	100.00%	100.00%
VALOR TOTAL SIMPLES			2,178,708.70	219,346.54	274,396.27	79,897.87	68,317.00	362,429.53	
VALOR TOTAL ACUMULADO			2,178,708.70	2,398,055.24	2,672,451.51	2,752,349.38	2,820,666.39	3,183,095.92	3,183,095.92

M R MATIAS DA SILVA
LTD A:36448049000
159

Assinado de forma digital por M R MATIAS DA SILVA
LTD A:36448049000159
Dados: 2024.02.09
11:28:29 -03'00'

MARIA RAIMUNDA MATIAS DA SILVA
LTD A:8116597825
3

Assinado de forma digital por MARIA RAIMUNDA MATIAS DA SILVA
LTD A:81165978253
Dados: 2024.02.09
11:28:19 -03'00'

MARIA RAIMUNDA MATIAS DA SILVA
CPF: 811659782-53 RG: 4683074 PC/PA
SÓCIA ADMINISTRADORA