



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS - MAIO 2022

Número de Obras	Objeto da Obra	Nome do Contratado	Ano do Projeto	Ano do Convênio	Processo Licitatório	Número do Processo Administrativo	Contrato Nº	Local da Execução da Obra	Origem do Recurso	Valor Inicial do Contrato		Data de Início do Objeto	Data de Fim do Objeto	Percentual Total Aplicado	Percentual Mensal Aplicado	Valor Aplicado no mês vigente	Data do Pagamento	Situação do Processo
2	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DA VILA SANTO ANTÔNIO DO PRATA	START LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 27.479.602/0001-20	2021	2014	TOMADA DE PREÇO 001/2021	011/2021	102/2021	VILA SANTO ANTÔNIO DO PRATA - ZONA RURAL - ZONA RURAL	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	R\$ 236.896,64		09/06/2021	31/12/2021	33,34%	33,34%	R\$ 79.035,64	23/03/2022	ATIVO
3	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS/PA, POSSIBILITANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DOS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-ACU	PROJETAR EDIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELE-ME, CNPJ Nº 21.506.432/0001-49	2020	2021	ATA DE PREÇOS Nº 016/2021	002/2022	167/2022	ZONA URBANA E ZONA RURAL	PREFEITURA DE ANAJÁS	R\$ 441.534,79	R\$ 2.029.028,48	29/04/2022	31/12/2022	9,53%	9,53%	R\$ 193.274,20	13/05/2022	ATIVO
		168/2022, 169/2022, 170/2022 171/2022					R\$ 1.587.493,69											