



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



Ofício N° 008/2024 - DEPTEC

Igarapé Açu, 23 de Fevereiro de 2024

Ao Ilustríssimo Sr.

**DARLAN WELKSON COSTA SILVA**

AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ASSUNTO: ENVIO DO OFÍCIO DE SN°/2024, DA EMPRESA AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA, SOLICITANDO ADITIVO DE PRAZO PARA O CONTRATO N°242/2022.

Prezado Senhor;

Com os devidos cumprimentos estamos enviando à Vossa Senhoria Ofício de SN°/2024, da Empresa **AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA** em que encaminha pedido de Aditivo de Prazo, por 120 dias para o Contrato N° 242/2022, Objeto do Convênio N° 237/2022-SEOP/PARÁ, que trata da **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO PAU CHEIROSO**, na sede do Município de Igarapé açu/PARÁ, sob a alegação, para o descumprimento do prazo determinado, o atraso da liberação das parcelas do Convênio, haja visto a Obra encontrar-se com 91,51% dos serviços já executados.

Sendo assim diante das alegações confirmadas pela equipe do Departamento de Engenharia, somos de acordo com a autorização de um Aditivo de Prazo para que a Empresa possa concluir os serviços para entrega da Obra.

Desde já renovamos votos de estima e consideração.

Dilson Cleber Cavares Melo  
Departamento de Engenharia e Arquitetura  
Diretor do Departamento  
de Engenharia e Arquitetura  
Decreto nº 020/2023-GP/PMI

Castanhal, 22 de fevereiro de 2024

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARARÉ-AÇU/PA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
ATT. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRA

REFERENCIA: **CONTRATO Nº 242/2022** - REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO PAU CHEIROSO, TENDO COMO BASE O CONVÊNIO Nº 237/2022.

A AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA, com sede na cidade de Castanhal - PA, localizada na Al. José Alberto Cruz, 568, Novo Estrela – Castanhal/PA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.250.517/0001, neste ato representada por sua sócia administradora Flaviana Massami Aoki, brasileira, paraense, casada, engenheira civil, portador do RG:16.135-D CREA/PA CPF: 729.982.702-63, vem à presença de Vossa Senhoria, com o devido respeito e acatamento, solicitar a Prefeitura Municipal de IGARAPÉ – AÇU, por meio da Secretaria Municipal de Obras, o aditamento de **MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS** ao prazo de execução de obra, referente ao CONTRATO Nº 242/2022, cujo objeto é o de REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO PAU CHEIROSO, que tem como base o CONVÊNIO Nº 237/2022.

#### JUSTIFICATIVAS

Demora na liberação das parcelas do convênio, visto que nos encontramos com 90,51% das obras executadas;

Por fim, gostaríamos de enfatizar a necessidade de rápido encaminhamento do nosso pleito considerando que o contrato precisa estar vigente para pagamento e andamento da obra.

Colocando-nos ao seu dispor para eventuais esclarecimentos, subscrevo-nos,

Atenciosamente,

FLAVIANA  
MASSAMI  
AOKI:72998270263

Assinado de forma  
digital por  
FLAVIANA MASSAMI  
AOKI:72998270263

Flaviana Massami Aoki  
Eng<sup>a</sup> Civil  
CREA 16.135 D/PA  
Email: [massami-aoki@hotmail.com](mailto:massami-aoki@hotmail.com)



EMPRESA: AOKI E SOUZA ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 21.250.517/0001-09

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-ACU  
 CNPJ: 05.149.117/0001-55

Obra: REQUALIFICAÇÃO DO BALNEÁRIO PAU CHEROSO  
 Data Início: 19/08/2022  
 Data Término: 14/07/2024

Prazo de Execução: 22 MESES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL DO CONTRATO	TOTAL EXECUTADO (SET./2023)	OUT./2023	NOV./2023	DEZ./2023	JAN./2024	FEV./2024	MAR./2024	ABR./2024	MAI./2024	JUN./2024	JUL./2024	TOTAL ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 220.806,73	R\$ 95,62%	R\$ 4,38%	R\$ 9,67%	R\$ 18,52%	R\$ 23,28%	R\$ 23,28%	R\$ 23,28%	R\$ 23,28%	R\$ 23,28%	R\$ 23,28%	R\$ 23,28%	R\$ 220.806,73
2	DEMOIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 63.688,25	R\$ 81,48%	R\$ 9,67%	R\$ 11,79%	R\$ 8,79%	R\$ 5,04%	R\$ 5,04%	R\$ 5,04%	R\$ 5,04%	R\$ 5,04%	R\$ 5,04%	R\$ 5,04%	R\$ 63.688,25
3	QUOSQUES, BANHEIRO E AMBULATORIO	R\$ 648.301,82	R\$ 82,41%	R\$ 56,98%	R\$ 57,02%	R\$ 0,77%	R\$ 0,76%	R\$ 0,76%	R\$ 0,76%	R\$ 0,76%	R\$ 0,76%	R\$ 0,76%	R\$ 0,76%	R\$ 648.301,82
4	URBANIZAÇÃO	R\$ 2.188.134,02	R\$ 97,70%	R\$ 16,84%	R\$ 16,84%	R\$ 16,84%	R\$ 16,84%	R\$ 16,84%	R\$ 16,84%	R\$ 16,84%	R\$ 16,84%	R\$ 16,84%	R\$ 16,84%	R\$ 2.188.134,02
5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 461.717,30	R\$ 59,74%	R\$ 5,04%	R\$ 5,04%	R\$ 5,04%	R\$ 5,04%	R\$ 5,04%	R\$ 5,04%	R\$ 5,04%	R\$ 5,04%	R\$ 5,04%	R\$ 5,04%	R\$ 461.717,30
6	DRENAGEM PROFUNDA	R\$ 165.206,26	R\$ 100,00%	R\$ 23,28%	R\$ 23,28%	R\$ 23,28%	R\$ 23,28%	R\$ 23,28%	R\$ 23,28%	R\$ 23,28%	R\$ 23,28%	R\$ 23,28%	R\$ 23,28%	R\$ 165.206,26
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 28.596,21	R\$ 88,64%	R\$ 2,08%	R\$ 1,51%	R\$ 1,07%	R\$ 1,07%	R\$ 1,07%	R\$ 1,07%	R\$ 1,07%	R\$ 1,07%	R\$ 1,07%	R\$ 1,07%	R\$ 28.596,21
8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 227.117,63	R\$ 88,64%	R\$ 2,08%	R\$ 1,51%	R\$ 1,07%	R\$ 1,07%	R\$ 1,07%	R\$ 1,07%	R\$ 1,07%	R\$ 1,07%	R\$ 1,07%	R\$ 1,07%	R\$ 227.117,63
TOTAL DO CONTRATO		R\$ 4.003.568,21	R\$ 90,51%	R\$ 2,08%	R\$ 1,51%	R\$ 1,07%	R\$ 1,07%	R\$ 1,07%	R\$ 1,07%	R\$ 1,07%	R\$ 1,07%	R\$ 1,07%	R\$ 1,07%	R\$ 4.003.568,21
PERCENTUAL SIMPLES			90,51%	2,08%	1,51%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	
TOTAL SIMPLES		R\$ 3.623.677,13	R\$ 90,51%	R\$ 83.179,14	R\$ 60.456,08	R\$ 42.564,18	R\$ 42.564,18	R\$ 42.309,80	R\$ 25.715,55	R\$ 25.715,55	R\$ 25.715,55	R\$ 15.842,51	R\$ 15.842,51	R\$ 15.842,51
TOTAL ACUMULADO		R\$ 3.623.677,13	R\$ 90,51%	R\$ 3.706.856,27	R\$ 3.767.312,35	R\$ 3.809.876,53	R\$ 3.852.440,71	R\$ 3.894.750,51	R\$ 3.920.466,06	R\$ 3.946.181,61	R\$ 3.971.897,16	R\$ 3.987.739,67	R\$ 4.003.568,21	R\$ 4.003.568,21

Cartanhu/PA, 20 de fevereiro de 2024

FLAVIANA MASSAMI Assinado de forma digital por FLAVIANA MASSAMI  
 AOKI:72998270263 AOKI:72998270263

Resp Técnico da Empresa

Nome: Flaviana Massami Aoki  
 Profissão: Engenharia Civil  
 CREA n: CREA n. 161350 PA