



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



Ofício N° 012/2024 - DEPTEC

Igarapé Açu, 20 de Março de 2024

Ao Ilustríssimo Sr.
DARLAN WELKSON COSTA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ASSUNTO: ENVIO DO OFÍCIO S/ N°, SOLICITANDO ADITIVO DE PRAZO PARA O CONTRATO N°300/2023, TP 07/2023.

Prezado Senhor;

Com os devidos cumprimentos estamos enviando à Vossa Senhoria **Ofício de S/N° da Empresa POSITANO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA**, em que encaminha pedido de Aditivo de Prazo, por 120, (CENTO E VINTE) dias para o Contrato N° 300/2023, TP07/2023 que trata da **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTE DO KM 18, SÃO JORGE**, no Município de Igarapé açu/PARÁ, acusando ser a causa do descumprimento do referido Contrato, o atraso da emissão da AIO- Autorização do Início de Obra, pela Caixa Econômica Federal e por consequência a emissão da OS- Ordem de Serviço pela prefeitura Municipal de Igarapé Açu, fatores preponderantes para que o cumprimento do prazo pré-determinado não fosse suficiente para a conclusão dos serviços contratados.

Sendo assim, diante das alegações confirmadas pela equipe do Departamento de Engenharia, estamos de acordo com a autorização do Aditivo de Prazo para que a Empresa possa concluir os serviços contratados.

Desde já renovamos votos de estima e consideração.

Dílson Cleber Tavares Melo
Departamento Técnico de Eng. E Arquitetura



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-AÇÚ. PMI

Contrato N° 300/2023.

Referência: SOLICITAÇÃO DO 1º ADITIVO DE PRAZO, CONTRATO N° 300/2023 ; Objeto: contratação de empresa para reforma e cobertura de quadra de Esporte do km 18, Vila São Jorge no Município de Igarapé-Açu/PA.

Considerando o Contrato n° 300/2023 – PMI, expedido em 20 de Dezembro de 2023, dado Como ciente pela empresa em que a obra iniciaria em 04 de Janeiro de 2024 e entrega prevista para dia 20/04/2024.

Solicitamos prorrogação de 04 (quatro) meses no prazo da entrega da obra, tendo em vista alguns fatores que fugiram do controle da Empresa, bem como o atraso na entrega da Ordem de Serviço, para que a Empresa possa começar a execução da Reforma. Sendo assim, solicitamos prorrogação de 04 (quatro) meses no prazo de entrega da referida obra.

Atenciosamente: Pede deferimento.

Ananindeua-PA, 19 de Março de 2.024.

JACIRENE FERREIRA DE LIMA:287798 60206	Assinado de forma digital por JACIRENE FERREIRA DE LIMA:28779860206	POSITANO ARQUITETURA & CONTRUCOES LTDA:21803528 000179	Assinado de forma digital por POSITANO ARQUITETURA & CONTRUCOES LTDA:2180352800017 9
-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

JACIRENE FERREIRA DE LIMA
RG 1721563 CPF 287.798.602-06 CAU A5748506
ADMINISTRADORA

POSITANO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 21.803.528/0001-79



Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu

Obra: REFORMA E COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTE DO KIM 18, VILA SÃO JORGE NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇUPA

Bancos: SINAPI - 06/2023 - Pará

B.D.I. 28,02%

Encargos Sociais Desonrado: 78,36%
Horista: 41,11%
Mensalista: 41,11%

Item	Descrição	Cronograma Físico e Financeiro				
		Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	1.728,54	1.728,54			
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	100,00%			
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1.728,54	1.728,54			
3	FUNDAÇÕES	100,00%				
3.1	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO	1.932,09	64,16%	35,84%		
3.2	INFRAESTRUTURA	29.288,20	18.791,81	10.496,39		
3.2.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS	100,00%	100,00%			
3.3	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES	2.280,34	2.280,34			
4	SUPERESTRUTURA	100,00%				
4.1	CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES	1.854,03	1.854,03			
5	ESTRUTURA METALICA	100,00%				
5.1	ESTRUTURA DE PILARES E VAS METÁLICAS	1.854,03	1.854,03			
5.2	SISTEMAS DE COBERTURA	252.118,33	17,98%	82,02%		
6	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	100,00%				
6.1	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	206.788,32	45,330,01	206.788,32		
6.2	ACESSÓRIOS	100,00%				
7	SERVIÇOS FINAIS	45.330,01	100,00%			
7.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO	1.739,92	1.739,92			
	Porcentagem	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Custo	20.520,35	7,09%	19,93%	71,43%	1,55%
	Porcentagem Acumulado	20.520,35	7,09%	27,01%	98,45%	100,00%
	Custo Acumulado	20.520,35	78.200,78	284.989,10	289.486,60	

JACIRENE FERREIRA DE LIMA
RG 1721563 CPF 287.798.602-06 CAD AU5748506
ADMINISTRADORA
POSITIANO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 21.803.528/0001-79