



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU
GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL



Ofício N° 310 /2022 – GABEXEC.

Igarapé Açu, 05 de Dezembro de 2022

Ao Ilustríssimo Sr.

LEONARDO DA COSTA CARRERA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ADITIVOS DE PRAZO PARA OS CONTRATOS Nº156/2022 DA EMPRESA RODOTERRA Ltda COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ AÇU.

Senhor Presidente;

Com os devidos cumprimentos encaminho à Vossa Senhoria Ofício N° 003/2022 da Empresa RODOTERRA LTDA, em que solicita e justifica os Aditivos de Prazos para o contrato N° 156/2022 que trata da **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS RURAIS COM CBUQ, conforme Convênio N° 908563/2020**, com término previsto para 31/12/2022 firmado entre a Caixa Federal e a Prefeitura Municipal de Igarapé Açu, e que de acordo com as justificativas apresentadas, e reiteradas através do Ofício N°017 do DEPTec-Departamento de Engenharia e Arquitetura do Município de Igarapé Açu, inviabilizaram o cumprimento do Cronograma Físico das Obras. Sendo assim, solicita que lhe seja concedido um aditivo de prazo, de acordo com seus Planos de Trabalhos, para a conclusão dos serviços já iniciados. Pelo exposto, solicito a devida atenção à que o caso requer.

Desde já renovamos votos de estima e consideração.

NORMANDO MENEZES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL DE IGARAPÉ AÇU



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



Ofício N° 017 /2022 - DEPTEC

Igarapé Açu, 01 de Dezembro de 2022

Ao Ilustríssimo Sr.

NORMANDO MENEZES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ASSUNTO: PARECER TÉCNICO À SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº156/2022, DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº 003/2022 DA EMPRESA RODOTERRA Ltda.

Senhor Prefeito;

Com os devidos cumprimentos, queremos reiterar que as alegações apresentadas pela Empresa RODOTERRA Ltda, justificadas através do Ofício Nº003/2022, que ressalta o não cumprimento do objeto do **Contrato Nº 156/2022, que trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS RURAIS DE IGARAPÉ AÇU, conforme Convênio Nº908563/2020, firmado entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura Municipal de Igarape Açu, no tempo pré determinado, tão somente pelo fato de, até o presente momento, não ter sido emitida a devida OS- Ordem de Serviço para o início da obra, haja visto ainda encontrar-se tramitando, na Caixa Econômica, o processo para a liberação do recurso destinado ao custeio da obra.**

Dessa forma concluímos haver a necessidade de se estender o prazo por mais 90 dias para que o Objeto do Contrato seja cumprido.

Desde já renovamos votos de estima e consideração.

Dilson Cleber Tavares Melo
Departamento Técnico de Eng. E Arquitetura

OFICIO Nº 003/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ AÇÚ

A SUA SENHORIA O SR.

NORMANDO MENEZES DE SOUZA

Prezado Sr.

Servimo-nos do presente para apresentar a solicitação de aditivo de prazo para PAVIMENTAÇÃO EM VIAS RURAIS COM CBUQ NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU/PA, CONFORME O CONVÊNIO Nº 908563/2020, FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU, no município de Igarapé-Açú.

Atenciosamente,

ADRIANA KATIE
LOBATO DE
OLIVEIRA:48338532215

Assinado de forma digital por
ADRIANA KATIE LOBATO DE
OLIVEIRA:48338532215
Dados: 2022.11.30 09:56:45
-03'00'

Rodoterra LTDA

Cnpj: 83.933.945/0001-93



SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO**OFICIO Nº 003/2022****A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ AÇÚ****A SUA SENHORIA O SR.****NORMANDO MENEZES DE SOUZA**

Assunto: Solicitação de ADITIVO do contrato nº Nº 156/2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS RURAIS COM CBUQ, CONFORME O CONVÊNIO Nº 908563/2020, FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU.

Objetivo: O presente relatório tem como objetivo solicitar o aditivo de prazo para o contrato acima descrito.

Prezado Sr.

Considerando a previsão do término da vigência do contrato supra referido prevista para o dia 31 de dezembro de 2022. Considerando as que até o período atual não foi dado a ordem de serviço, devido aos trâmites burocráticos que envolvem a obra. Não sendo possível dar início às obras de forma normal e contínua, uma necessita-se que o processo seja finalizado para darmos início as obras.. Desta forma, será necessário adicionar um prazo de 90 (noventa) dias para EXECUÇÃO DA OBRA E VIGÊNCIA CONTRATUAL que necessita estar válido até a entrega definitiva da obra com qualidade e eficiência. É nossa justificativa.

Santa Izabel do Pará, 30 de novembro de 2022.

ADRIANA KATIE
LOBATO DE
OLIVEIRA:48338532215

Assinado de forma digital por
ADRIANA KATIE LOBATO DE
OLIVEIRA:48338532215
Dados: 2022.11.30 09:56:59 -03'00'

Rodoterra LTDA

Cnpj: 83.933.945/0001-93

