



RELATÓRIO DE PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS - MARÇO 2022

Número de Obras	Objeto do Projeto	Nome do Contratado	Ano do Projeto	Ano do Convênio	Processo Licitatório	Número Administrativo	Contrato Nº	Local da Execução do Projeto	Origem do Recurso	Valor Inicial do Contrato	Valor Aditado (se houver)	Prazo de execução do Objeto	Data de Início do Objeto	Data de Fim do Objeto	Aditivo de Prazo - 1º	Situação do Processo
3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 31 (TRINTA E UM) MÓDULOS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)	RODOTERRA LTDA. CNPJ: 83.933.945/0001-93	2022	2022	TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022	022/2022	159/2022	ZONA URBANA	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	R\$ 499.573,85	----	10 MESES	25/03/2022	31/12/2022	----	CONCLUÍDO



RELATÓRIO DE PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS - MARÇO DE 2022

Número de Obras	Objeto do Projeto	Nome do Contratado	Ano do Projeto	Ano do Convênio	Processo Licitatório	Nº do Processo Administrativo	Contrato Nº	Local da Execução do Projeto	Origem do Recurso	Valor Inicial do Contrato	Valor Aditado (se houver)	Prazo de execução do Objeto	Data de Início do Objeto	Data de Fim do Objeto	Aditivo de Prazo - Iº	Situação do Processo
2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS RURAIS COM CBUQ CONFORME O CONVÊNIO Nº 908563/2020 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU	RODOTERRA LTDA. CNPJ; 83.933.945/0001-93	2021	2022	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022	019/2022	156/2022	ZONA RURAL	CAIXA ECONÔMICA	R\$ 1.790.103,40	-----	10 MESES	17/03/2022	31/12/2022	-----	CONCLUÍDO