



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



Ofício N° 022 /20223 - DEPTec

Igarapé Açu, 22 de Junho de 2023

Ao Ilustríssimo Sr.

LEONARDO DA COSTA CARRERA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ASSUNTO: PARECER TÉCNICO À SOLICITAÇÃO DO PEDIDO DO 3º ADITIVO DE PRAZO PARA O CONTRATO Nº156/2022, DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº 003/2023 DA EMPRESA RODOTERRA Ltda.

Senhor Presidente;

Com os devidos cumprimentos, e analisando as alegações apresentadas pela Empresa RODOTERRA Ltda, justificadas através do Ofício Nº003/2023, em que ressalta o **não cumprimento do Objeto do Contrato Nº 156/2022, que trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS RURAIS DE IGARAPÉ AÇU, conforme Convênio Nº 908563/2020, firmado entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura Municipal de Igarapé Açu**, confirmamos a veracidade das alegações uma vez que a emissão da AIO se deu fora do prazo previsto, o que influenciou diretamente na evolução do Cronograma, haja visto ter ocorrido em pleno período chuvoso da nossa região, o que inviabiliza a execução de calçadas, sarjetas e meio fio, já que são serviços executados à céu aberto.

Dessa forma concluímos pela necessidade de se estender o prazo por mais 90 dias para que o Objeto do Contrato seja cumprido.

Desde já renovamos votos de estima e consideração.

Dilson Cleber Tavares Melo
Departamento Técnico de Eng. E Arquitetura

Dilson Cleber Tavares Melo
Diretor do Departamento
de Engenharia e Arquitetura
Decreto nº 020/2023-GP/PMI

OFICIO Nº 003/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ AÇÚ

A SUA SENHORIA O SR.

NORMANDO MENEZES DE SOUZA

Prezado Sr.

Servimo-nos do presente para apresentar a solicitação de aditivo de prazo para PAVIMENTAÇÃO EM VIAS RURAIS COM CBUQ NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU/PA, CONFORME O CONVÊNIO Nº 908563/2020, FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU, no município de Igarapé-Açú.

Atenciosamente,

RODOTERRA
LTDA:8393394500
0193

Assinado de forma digital por
RODOTERRA
LTDA:83933945000193
Dados: 2023.06.21 14:51:01
-03'00'

Rodoterra LTDA

Cnpj: 83.933.945/0001-93



SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO

OFICIO Nº 003/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ AÇÚ

A SUA SENHORIA O SR.

NORMANDO MENEZES DE SOUZA

Assunto: Solicitação de ADITIVO do contrato n° Nº 156/2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS RURAIS COM CBUQ, CONFORME O CONVÊNIO Nº 908563/2020, FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU.

Objetivo: O presente relatório tem como objetivo solicitar o aditivo de prazo para o contrato acima descrito.

Prezado Sr.

Considerando a previsão do término da vigência do contrato supra referido prevista para o dia 30 de JUNHO de 2023. Considerando as dificuldades em vista do tempo, que se mantém em um período chuvoso, não sendo possível dar continuidade às obras de forma normal e contínua, uma vez que tal procedimento acaba dificultando o assentamento de calçada e meio-fio. Desta forma, será necessário adicionar um prazo de 90 (noventa) dias para EXECUÇÃO DA OBRA E VIGÊNCIA CONTRATUAL que necessita estar válido até a entrega definitiva da obra com qualidade e eficiência. É nossa justificativa.

Santa Izabel do Pará, 21 de JUNHO de 2023.

RODOTERRA
LTDA:83933945000193

Assinado de forma digital por
RODOTERRA
LTDA:83933945000193
Dados: 2023.06.21 14:51:13 -03'00'

Rodoterra LTDA

Cnpj: 83.933.945/0001-93