



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



Ofício N° 036 /2023 - DEPTec

Igarapé Açu, 18 de Setembro de 2023

Ao Ilustríssimo Sr.

LEONARDO DA COSTA CARRERA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO


ASSUNTO: PARECER TÉCNICO À CERCA DA SOLICITAÇÃO DO PEDIDO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº204/2022, DA EMPRESA M R MATIAS DA SILVAL LTDA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Senhor Presidente;

Com os devidos cumprimentos, e em atenção à demanda apresentada pela Empresa **M R MATIAS DA SILVAL LTDA**, através do Ofício Nº001/2023, em que justifica o pedido de concessão do 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº 204/2022, que trata da **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE MOURA CARVALHO**, localizada na Zona Rural do Município de Igarapé Açu Pará, baseando-se na cláusula de vigência deste Contrato, para que possa dar andamento e conseqüente concluir os serviços contratado. Declaramos serem pertinentes as alegações haja visto ter havido um atraso no repasse de alguns projetos para nortear a construção, o que provocou o descumprimento do prazo definido no contrato

Dessa forma concluímos haver a necessidade de se estender o prazo para que o Objeto do Contrato seja cumprido.

Desde já renovamos votos de estima e consideração.


Dilson Cleber Tavares Melo
Departamento Técnico de Eng. E Arquitetura
Dilson Cleber Tavares Melo
Diretor do Departamento
de Engenharia e Arquitetura
Decreto nº 020/2023-GP/PMI



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-ÁÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ nº 20.265.587/0001-78



Ofício SEMED/GS/nº0168/2023

Igarapé-Açu, em 15 de setembro de 2023.

Ilustríssimo Senhor,
Dílson Cleber Tavares Melo
Diretor do Departamento Técnico de Eng. E Arquitetura

Assunto: Soliocitação de Aditivo

Senhor Diretor;

Com os devidos cumprimentos enviamos, à Vossa Senhoria, o Ofício Nº 06/2023 da empresa M. R. Construtora LTDA para Aditivo de Prazo, segue em anexo, documentos citados acima.

Sem mais para o momento, manifesto votos de estima.

Respeitosamente,


Aldécio Vitor de Oliveira Junior
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº02/2021



M R CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 36.448.049/0001-59

OFÍCIO - Nº 06/2023
CONTRATO - Nº 204/2022
CONVENIO - 020/2022-SEDUC
PROCESSO ADMINISTRATIVO – 040/2022

À Prefeitura Municipal de Igarapé Açu/PA

ASSUNTO: Solicitação do 3º Aditivo de Prazo do Contrato Nº 204/2022, referente ao objeto do presente contrato é a contratação de empresa para reforma, adequação e ampliação da escola municipal de ensino fundamental João Batista de Moura Carvalho, localizada no município de Igarapé-Açu/PA, conforme o convenio 020/2022-SEDUC, firmado entre a secretaria de estado de educação e a Prefeitura municipal de Igarapé-Açu.

Honrado em cumprimentá-los, venho através deste solicitar que nos seja concedido o **3º ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº204/2022**, celebrado entre a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IGARAPÉ-AÇU/PA**, CNPJ: 20.265.587/0001-78 e a **EMPRESA M R MATIAS DA SILVA LTDA**, CNPJ: Nº 36.448.049/0001-59, com vigência até o dia 29/09/2023 conforme 2º solicitação de aditivo de prazo e que tem como objeto, **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE MOURA CARVALHO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE IGARAPE-AÇU/PA, CONFORME O CONVENIO 020/2022-SEDUC, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-AÇU/PA**. Este 3º pedido de aditamento se faz necessário em decorrência de que a empresa **M R MATIAS DA SILVA LTDA**, não teve acesso à alguns projetos que está em atraso devido a definição de acordo com as normas vigentes, principalmente ao projeto de combate a incêndio que está sendo elaborado conforme as normas atualizadas, além disto ocorreu o mesmo com os projetos elétrico e hidrosanitário, e por esta razão solicitamos mais 150 (cento e cinquenta) dias para que nos possibilite a conclusão dos serviços já em andamento.

Sem mais renovo votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Igarapé - Açú, 15 de setembro de 2023

**MARIA RAIMUNDA
MATIAS DA
SILVA:81165978253**

Assinado de forma digital por
MARIA RAIMUNDA MATIAS DA
SILVA:81165978253
Dados: 2023.09.15 11:09:07 -03'00'

MARIA RAIMUNDA MATIAS DA SILVA
CPF: 811659782-53 RG: 4683074 PC/PA
SÓCIA ADMINISTRADORA

M. R. MATIAS DA SILVA LTDA
AV BARÃO DO RIO BRANCO S/N, CENTRO – TEL: 91 98955-0045 – CEP: 68.725-000
CNPJ: 36.448.046/0001-59 INSC. ESTADUAL: 15.682.852-9
IGARAPÉ-AÇÚ – PARÁ
E-mail: m.r.matias.construtora@outlook.com

**M R MATIAS
DA SILVA
LTDA:36448
049000159** Assinado de fo
digital por M R
MATIAS DA SIL
LTDA:3644804
0159
Dados: 2023.09
11:09:22 -03'00'

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ETAPAS	SERVIÇOS	%	PERÍODO						TOTAL(R\$)
			1º à 9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100.00%						100.00%
		R\$	22.228,71						22.228,71
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	50.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	100.00%
		R\$	51.049,48	10.209,90	10.209,90	10.209,90	10.209,90	10.209,90	102.098,95
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	%	100.00%						100.00%
		R\$	74.235,84						74.235,84
4	MOVIMENTO DE TERRA	%	100.00%						100.00%
		R\$	32.342,29						32.342,29
5	FUNDAÇÕES	%	100.00%						100.00%
		R\$	54.268,79						54.268,79
6	ESTRUTURA	%	100.00%						100.00%
		R\$	36.813,40						36.813,40
7	PAREDES E PAINÉIS	%	75.00%			25.00%			100.00%
		R\$	66.533,96			22.177,99			88.711,95
8	COBERTURA	%	95.00%		5.00%				100.00%
		R\$	961.363,62		50.598,09				1.011.961,70
9	IMPERMEABILIZAÇÕES/TRATAMENTOS	%	100.00%						100.00%
		R\$	12.559,76						12.559,76
10	ESQUADRIAS	%	65.00%	15.00%	20.00%				100.00%
		R\$	88.318,82	20.381,27	27.175,02				135.875,10
11	REVESTIMENTOS	%	100.00%						100.00%
		R\$	160.071,84						160.071,84
12	SOLEIRAS E PEITORIS	%	100.00%						100.00%
		R\$	15.852,23						15.852,23
13	PISOS	%	60.00%	20.00%	20.00%				100.00%
		R\$	175.946,33	58.648,78	58.648,78				293.243,88
14	FORRO	%		50.00%	50.00%				100.00%
		R\$		35.535,56	35.535,56				71.071,11
15	PINTURA	%	68.00%					32.00%	100.00%
		R\$	168.363,23					79.228,75	247.592,98
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%	18.00%	18.00%	16.00%	16.00%	16.00%	16.00%	100.00%
		R\$	53.448,74	53.448,74	47.509,99	47.509,99	47.509,99	47.509,99	296.937,43
17	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA	%			25.00%			75.00%	100.00%
		R\$			3.596,64			10.789,93	14.386,57
18	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	%	100.00%						100.00%
		R\$	64.927,72						64.927,72
19	INST. HIDROSSANITÁRIAS	%	40.00%	30.00%	30.00%				100.00%
		R\$	54.829,75	41.122,31	41.122,31				137.074,37
20	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO	%					100.00%		100.00%
		R\$					1.550,76		1.550,76
21	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	%					100.00%		100.00%
		R\$					23.567,58		23.567,58
22	SERRALHERIA	%					100.00%		100.00%
		R\$					56.464,05		56.464,05
23	ELEMENTOS DE ESCOLAS	%					100.00%		100.00%
		R\$					860,46		860,46
24	PEQUENAS OBRAS	%					100.00%		100.00%
		R\$					18.624,65		18.624,65
25	OUTROS ELEMENTOS	%				50.00%	50.00%		100.00%
		R\$				10.597,12	10.597,12		21.194,24
26	URBANIZAÇÃO.	%	50.00%						100.00%
		R\$	85.554,21						85.554,21
27	LIMPEZA FINAL	%						100.00%	100.00%
		R\$						17.471,14	17.471,14
PERCENTUAL SIMPLES		%	68.45%	6.89%	8.62%	2.51%	2.15%	11.39%	
PERCENTUAL ACUMULADO		%	68.45%	75.34%	83.96%	86.47%	88.61%	100.00%	100.00%
VALOR TOTAL SIMPLES		R\$	2.178.708,70	219.346,54	274.396,27	79.897,67	68.317,00	362.429,53	
VALOR TOTAL ACUMULADO		R\$	2.178.708,70	2.398.055,24	2.672.451,51	2.752.349,38	2.820.666,39	3.183.095,92	3.183.095,92

M R MATIAS DA SILVA
Assinado de forma digital por M R MATIAS DA SILVA LTDA:36448040/00159 Data: 2023.09.15 13:06:03 -03'00'

MARIA RAIMUNDA MATIAS DA SILVA
CPF: 811659782-53 RG: 4683074 PC/PA SÓCIA ADMINISTRADORA

MARIA RAIMUNDA MATIAS DA SILVA:8116597825
Assinado de forma digital por MARIA RAIMUNDA MATIAS DA SILVA:8116597825 Data: 2023.09.15 13:05:42 -03'00'