



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



Ofício N° 021/2024 - DEPTEC

Igarapé Açu, 22 de agosto de 2024


Ao Ilustríssimo Sr.
DARLAN WELKSON COSTA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ASSUNTO: ENVIO DO OFÍCIO DE N° 05/2024, DA EMPRESA M. R. MATIAS DA SILVA LTDA, SOLICITANDO 5° ADITIVO DE PRAZO PARA O CONTRATO N°204/2022.

Prezado Senhor;

Com os devidos cumprimentos estamos enviando à Vossa Senhoria Ofício de N°05/2024, da Empresa **M.R. MATIAS DA SILVA LTDA** em que encaminha pedido do 5° Aditivo de Prazo para o Contrato N° 204/2022, Objeto do Convênio N° 020/2022-SEDUC/PARÁ, que trata da **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE MOURA CARVALHO**, localizada na Vila São Luís, Município de Igarapé açu/PARÁ, sob a alegação, do desequilíbrio físico financeiro, haja visto o percentual executado em obras estarem bem acima dos valores financeiros recebidos. Sendo assim, diante das alegações confirmadas pela equipe do Departamento de Engenharia, somos de acordo com a autorização de um Aditivo de Prazo, por mais 180(cento e oitenta), dias para que a Empresa possa concluir os serviços para entrega da Obra.

Desde já renovamos votos de estima e consideração.


Dilson Cleber Tavares Melo
Departamento Técnico de Engenharia e Arquitetura
Diretor do Departamento
de Engenharia e Arquitetura
Ofício n° 020/2023 - GP/PM

OFÍCIO - Nº 05/2024
CONTRATO - Nº 204/2022
CONVENIO - 020/2022-SEDUC
PROCESSO ADMINISTRATIVO – 040/2022

À Prefeitura Municipal de Igarapé Açu/PA

ASSUNTO: Solicitação do 5º Aditivo de Prazo do Contrato Nº 204/2022, referente ao objeto do presente contrato é a contratação de empresa para reforma, adequação e ampliação da escola municipal de ensino fundamental João Batista de Moura Carvalho, localizada no município de Igarapé-Açu/PA, conforme o convenio 020/2022-SEDUC, firmado entre a secretaria de estado de educação e a Prefeitura municipal de Igarapé-Açu.

Honrado em cumprimentá-los, venho através deste solicitar que nos seja concedido o 5º ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº204/2022, celebrado entre a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IGARAPÉ-AÇU/PA , CNPJ: 20.265.587/0001-78 e a EMPRESA M R MATIAS DA SILVA LTDA, CNPJ: Nº 36.448.049/0001-59, com vigência até o dia 26 de agosto 2024 conforme 4º solicitação de aditivo de prazo e que tem como objeto, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE MOURA CARVALHO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE IGARAPÉ-AÇU/PA, CONFORME O CONVENIO 020/2022-SEDUC, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU/PA. Este 5º pedido de aditamento se faz necessário em decorrência de que a empresa M R MATIAS DA SILVA LTDA, CNPJ: Nº 36.448.049/0001-59, executou percentual acima do estipulado para o período conforme cronograma físico financeiro, e por falta de aporte financeiro reduzimos as atividades desencadeando o vencimento do contrato. Assim sendo, solicito o prazo de mais 180(Cento e Oitenta Dias), para planejamento e conclusão da obra.

Sem mais renovo votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Igarapé - Açu, 22 de agosto de 2024




MARIA RAIMUNDA MATIAS DA SILVA
CPF: 811659782-53 RG: 4683074 PC/PA
SÓCIA ADMINISTRADORA

M. R. MATIAS DA SILVA LTDA
AV BARÃO DO RIO BRANCO S/N, CENTRO – TEL: 91 98955-0045 – CEP: 68.725-000
CNPJ: 36.448.046/0001-59 INSC. ESTADUAL: 15.682.852-9
IGARAPÉ-AÇU – PARÁ
E-mail: m.r.matias.construtora@outlook.com

M. R. MATIAS DA SILVA - LTDA
CNPJ: 36.448.049/0001-59
AV. BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO
IGARAPÉ - AÇU - PA

22/08/24
9:54 AM

Dilson Cleber Tavares Melo
Diretor do Departamento
de Engenharia e Arquitetura
Decreto nº 020/2023-GP/PMI



M R CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 36.448.049/0001-59

M. R. MATIAS DA SILVA - LTDA
CNPJ: 36.448.049/0001-59
AV. BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO
IGARAPÉ - AÇU - PA

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022

OBRA: REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE MOURA CARVALHO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



ETAPAS	SERVIÇOS	%	PERÍODO					TOTAL(R\$)	
			1º à 19º MÊS	20º MÊS	21º MÊS	22º MÊS	23º MÊS		24º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100.00%						100.00%
		R\$	22,228.71						22,228.71
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	50.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	100.00%
		R\$	51,049.48	10,209.90	10,209.90	10,209.90	10,209.90	10,209.90	102,098.95
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	%	100.00%						100.00%
		R\$	74,235.84						74,235.84
4	MOVIMENTO DE TERRA	%	100.00%						100.00%
		R\$	32,342.29						32,342.29
5	FUNDAÇÕES	%	100.00%						100.00%
		R\$	54,268.79						54,268.79
6	ESTRUTURA	%	100.00%						100.00%
		R\$	36,813.40						36,813.40
7	PAREDES E PAINÉIS	%	75.00%			25.00%			100.00%
		R\$	66,533.96			22,177.99			88,711.95
8	COBERTURA	%	95.00%		5.00%				100.00%
		R\$	961,363.62		50,598.09				1,011,961.70
9	IMPERMEABILIZAÇÕES/TRATAMENTOS	%	100.00%						100.00%
		R\$	12,559.76						12,559.76
10	ESQUADRIAS	%	65.00%	15.00%	20.00%				100.00%
		R\$	88,318.82	20,381.27	27,175.02				135,875.10
11	REVESTIMENTOS	%	100.00%						100.00%
		R\$	160,071.84						160,071.84
12	SOLEIRAS E PEITORIS	%	100.00%						100.00%
		R\$	15,852.23						15,852.23
13	PISOS	%	60.00%	20.00%	20.00%				100.00%
		R\$	175,946.33	58,648.78	58,648.78				293,243.88
14	FORRO	%		50.00%	50.00%				100.00%
		R\$		35,535.56	35,535.56				71,071.11
15	PINTURA	%	68.00%					32.00%	100.00%
		R\$	168,363.23					79,229.75	247,592.98
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%	18.00%	18.00%	16.00%	16.00%	16.00%	16.00%	100.00%
		R\$	53,448.74	53,448.74	47,509.99	47,509.99	47,509.99	47,509.99	296,937.43
17	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA	%			25.00%			75.00%	100.00%
		R\$			3,596.64			10,789.93	14,386.57
18	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	%	100.00%						100.00%
		R\$	64,927.72						64,927.72
19	INST. HIDROSSANITÁRIAS	%	40.00%	30.00%	30.00%				100.00%
		R\$	54,829.75	41,122.31	41,122.31				137,074.37
20	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO	%						100.00%	100.00%
		R\$						1,550.76	1,550.76
21	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	%						100.00%	100.00%
		R\$						23,567.58	23,567.58
22	SERRALHERIA	%						100.00%	100.00%
		R\$						56,464.05	56,464.05
23	ELEMENTOS DE ESCOLAS	%						100.00%	100.00%
		R\$						860.46	860.46
24	PEQUENAS OBRAS	%						100.00%	100.00%
		R\$						18,624.65	18,624.65
25	OUTROS ELEMENTOS	%					50.00%	50.00%	100.00%
		R\$					10,597.12	10,597.12	21,194.24
26	URBANIZAÇÃO.	%	50.00%					50.00%	100.00%
		R\$	85,554.21					85,554.21	171,108.42
27	LIMPEZA FINAL	%						100.00%	100.00%
		R\$						17,471.14	17,471.14
PERCENTUAL SIMPLES			68.45%	6.89%	8.62%	2.51%	2.15%	11.39%	
PERCENTUAL ACUMULADO			68.45%	75.34%	83.96%	86.47%	88.61%	100.00%	100.00%
VALOR TOTAL SIMPLES			2,178,708.70	219,346.54	274,396.27	79,897.87	68,317.00	362,429.53	
VALOR TOTAL ACUMULADO			2,178,708.70	2,398,055.24	2,672,451.51	2,752,349.38	2,820,666.39	3,183,095.92	3,183,095.92

MAYCON LEONAN DA SILVA MATOS
CREA-PA: 1518018386PA
ENGENHEIRO CIVIL

Maycon Leonan da Silva Matos
Engenheiro Civil
CREA/PA 1518018386

MARIA RAIMUNDA MATIAS DA SILVA
CPF: 811659782-53 RG: 4683074 PC/PA
SÓCIA ADMINISTRADORA